

Załączniki do wniosku o odbiór sieci wodociągowej*/kanalizacyjnej* :

*nieprawidłowe skreślić

L.p	Nazwa dokumentu	Ilość
1.	Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora - oryginał.	
2.	Pozwolenie na budowę (kserokopia).	
3.	Tylko w przypadku zmian : Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru z naniesionymi zmianami (kolor czerwony) oraz wpisem projektanta o kwalifikacji jako zmiany nieistotne.	
4.	Deklaracje zgodności oraz atesty higieniczne na wbudowane materiały z datą i potwierdzeniem przez kierownika „wbudowano na budowie(nazwa budowy)”	
5.	Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem.	
6.	Mapa geodezyjna powykonawcza.	
7.	Informacja geodety do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.	
8.	Oświadczenie kierownika o wykonaniu podsypki i obsypki zgodnie z projektem budowlanym (podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru).	
9.	Protokoły z pozytywnymi wynikami próby ciśnienia/szczelności sieci.	
10.	Badanie wydajności hydrantów zamontowanych na sieci.	
11.	Pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Parametry: 1.Bakterie grupy coli, 2.Enterokoki kałowe, 3.Eschericha coli, 4.Mikroorganizmy 22oC po 72h	
12.	Protokół pozytywnego wyniku inspekcji sieci kanalizacyjnej kamerą video.	
13.	Protokoły zagęszczenia zasypki lub oświadczenie kierownika budowy o zrealizowaniu zagęszczeń zgodnie z projektem budowlanym.	
14.	Protokoły zwrotnego przekazania terenu użytkownikom, na których realizowane były prace.	
15.	Inne wymagane warunkami technicznymi protokoły (w tym służebności przesyłu etc.)	

.....
Data i Czytelny podpis Wnioskodawcy